

RISKINVENTERING STÄLLAGER

ARBETSBEREDNING STÄLLAGER

Sannolikhet

- 1 Inträffar någon enstaka gång
- 2 Inträffar vid ett fåtal tillfällen
- 3 Inträffar vid ett flertal tillfällen

Konsekvens		
1	2	3
Ej betydande avhjälpbart	Betydande	Betydande bestående
Låg		
	Medel	Hög

Nr	Riskinventering	Riskbedömning			Föreslagen åtgärd
	Riskbeskrivning Varför är det en risk?	Sannolikhet (1 - 3)	Konsekvens (1 - 3)	Risk (S x K)	Beskriv åtgärd för att eliminera eller begränsa risken
1	Lastning, Lossning				
	Krokar lossnar vid felkoppling				Var medveten och uppmärksam på risken
	Risk att tappa plank då man kan få fler än tänkt i lyftet då de fastnar i varandra				Var medveten och uppmärksam på risken
	Risk att halka i leriga spont				Var medveten och uppmärksam på risken
	Risk att falla till lägre nivå				Se Arbetsberedning
	Klämskador				Se Arbetsberedning
	Träffas av fallande föremål (lera från spontplank)				Inte befinna sig under hängande last
	Ögonskador (skvätt från kättinglängor)				Skyddsglasögon, undvik längor i smuts
	Plank i gungning pga. Sneda lyft				Var medveten och uppmärksam på risken
	Lagring av spont (med avseende på höjd)				Kontroll av underlag, maxhöjd stuv 1,5m
	Rensning av spont				
	Halkrisk				Se Arbetsberedning
	Bullerskador				Hörselkåpor
	Ögonskador				Skyddsglasögon, utplacering av sköljustruini
	vid kultning av spont kan kroken lossna vid häftig vändning				Behörigt avstånd i respektive spontände
	Belyning arbetsplats				Lysmast vid behov
	Skärning				
	Brännskador				
	Heta arbeten				